

Harmonogram: Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřizíně

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje



Zahájení prací: 1.7.2021

Dokončení prací: 15.12.2021

Vyklopení staveniště: 20.12.2021

Práce v měsících / kalendářních týdnech	ČERVENEC		SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD			PROSINEC								
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
SO 101 VON																										
SO 101 Okružní křižovatka a průtah II/608 a II522																										
zemní práce, frézování, odtěžení podkladu																										
sanace podloží vozovky, šterkové vrstvy, obrubníky																										
asfaltové vrstvy, pokládka dlažby a krajnic																										
DZ a dokončovací práce																										
dokončení SO	49.týden																									
SO 102 Místní komunikace - ulice Pražská - asfaltový povrch																										
zemní práce, frézování, odtěžení podkladu																										
sanace podloží vozovky, šterkové vrstvy, obrubníky																										
asfaltové vrstvy, pokládka krajnic																										
DZ a dokončovací práce																										
dokončení SO	49.týden																									
SO 103 Místní komunikace - ulice Pošní - betonová dlažba																										
zemní práce, odtěžení podkladu																										
sanace podloží vozovky, šterkové vrstvy, obrubníky																										
pokládka dlažby																										
dokončovací práce																										
dokončení SO	49.týden																									
SO 104 Parkoviště v ulici Pražská																										
zemní práce, odtěžení podkladu																										
sanace podloží vozovky, šterkové vrstvy, obrubníky																										
pokládka dlažby																										
DZ a dokončovací práce																										
dokončení SO	49.týden																									
SO 105 Chodníky - betonová obzvláštní komunikace - ulice Pošní - betonová dlažba																										
zemní práce, odtěžení podkladu																										
sanace podloží, šterkové vrstvy, obrubníky																										
pokládka dlažby																										
dokončovací práce																										
dokončení SO	49.týden																									
SO 106 Rameno k motorestu																										
zemní práce, frézování, odtěžení podkladu																										
sanace podloží vozovky, šterkové vrstvy, obrubníky																										
asfaltové vrstvy, pokládka dlažby a krajnic																										
DZ a dokončovací práce																										
dokončení SO	34.týden																									
SO 201 Protihluková stěna																										
zemní práce, betonáž patek																										
protihluková stěna																										
dokončovací práce																										
dokončení SO	45.týden																									
SO 301 Odvodnění komunikace																										
zemní práce																										
montáž šachet a potrubí																										
dokončovací práce																										
dokončení SO	46.týden																									
SO 302 Prodloužení propustku																										
zemní práce																										
prodloužení propustu																										
dokončovací práce																										
dokončení SO	34.týden																									
SO 303 Přeložka vodovodu																										
zemní práce																										
přeložka vodovodu																										
dokončovací práce																										
dokončení SO	34.týden																									
SO 401 Veřejné osvětlení																										
zemní práce																										
elektromontážní práce																										
dokončovací práce																										
dokončení SO	48.týden																									
DIO																										
Etapy	1. etapa - od 1.7.2021												2. etapa - od 1.9.2021													
Předání stavby																										

COLAS CZ a.s.

Zpracoval: Krejčí Petr DiS.